

下田市個別施設計画(第Ⅰ期)

【施設情報】

施設名	下田市営じん芥処理場	所管課	環境対策課
建築年	1982 年(昭和 57 年)	延床面積	2139.27 m ²
計画期間	短期(第Ⅰ期前期) ・ 中期(第Ⅰ期後期) ・ 長期(第Ⅱ期以降)		
現状と課題	昭和 43 年度、現在地へ移転。昭和 57 年 3 月、現焼却場整備。平成 13 年、高度排ガス処理施設整備。平成 20 年度、焼却炉改良工事。現焼却施設は建設から 40 年経過、耐震診断が行われていない為、耐震性は不明。焼却施設は、連日、高温でゴミを焼却する施設の性格上、設備の劣化が激しい。また、年々、細分化するリサイクルに対応する施設がないなど、今日的なゴミ処理に対応できない施設である。		
今後の方針	存続(建替え含む) ・ 売却／譲与 ・ 転用 ・ 集約 ・ 複合化 ・ 廃止		
方針概要	下田市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町の 1 市 3 町広域ゴミ処理施設整備について協議を行っており、焼却施設は令和 11 年度、マテリアルリサイクル推進施設は令和 14 年度稼働を目指している。		
関連他施設等 (関係課)	南豆衛生プラント(一部事務組合所有)		

【取組スケジュール】

期	年度	取組内容	事業費(概算)	面積増減	備考(財源等)
前期	2019 (R 元)	ゴミ処理基本構想再策定	4,465 千円		1 市 3 町
	2020 (R2)	ゴミ処理基本構想再策定 ゴミ処理方式検討用資料作成	3,870 千円		1 市 3 町
	2021 (R3)	ゴミ処理基本構想再策定 循環型社会形成推進地域計画策定	6,113 千円		1 市 3 町
	2022 (R4)	施設整備基本計画 地質調査 PFI 可能性調査 生活環境影響調査	33,196 千円		1 市 3 町
	2023 (R5)	生活環境影響調査 事業者選定アドバイザー業務	25,250 千円		1 市 3 町
後期	2024 (R6)	事業者選定アドバイザー業務 業者選定	14,850 千円		1 市 3 町
	2025 (R7)	事業者選定アドバイザー業務 実施設計 建設工事(焼却施設)	251,600 千円		1 市 3 町
	2026 (R8)	建設工事(焼却施設)	1,842,600 千円		1 市 3 町
	2027 (R9)	建設工事(焼却施設)	3,093,000 千円		1 市 3 町
	2028 (R10)	建設工事(焼却施設)	3,093,000 千円		1 市 3 町
	2029 (R11)	建設工事(焼却施設) 建設工事(マテ施設)(R11-13)	883,900 千円 3,681,700 千円		1 市 3 町

※スケジュールは市の財政状況や社会情勢等の変化に合わせ、随時見直すものとする。