

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	下田市における下水道施設の地震及び長寿命化対策(防災・安全)																	
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度			交付対象	下田市													
計画の目標	下田市下水道施設の災害時における最低限の処理機能保持し又、事故の未然防止をライフサイクルコストの最小化を図りながら目指す。																	
計画の成果目標(定量的指標)																		
<ul style="list-style-type: none"> ・下田市下水道機器設備(63設備)の長寿命化。 ・下田市下水道施設(浄化センター、ポンプ場)の耐震化済を2棟から6棟に増加。 																		
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考						
									当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
下水道施設機器設備長寿命化 改築更新済設備/要改築更新設備									28.6%	77.1%	100.0%							
下水道施設耐震化施設 耐震化済施設(棟)/未耐震化施設(6棟)									2/6	3/6	6/6							
全体事業費	合計 (A+B+C)	759.1 百万円	A	759.1 百万円	B	0.0 百万円	C	0.0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)		0%							
事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期												
下田市担当部局で事業に対する審査、評価を実施。						平成28年9月												
						公表の方法												
						評価完了後、市のホームページへ掲載												
事後評価																		
1. 交付対象事業の進捗状況 (: 計画期間中に完成 : 計画期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入) - : その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等))																		
交付対象事業																		
A1 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
											H23	H24	H25	H26	H27			
1-A1-6	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水 水処理 汚泥処理	改築	下田浄化センター、ポンプ場設備改築	機械・電気設備の長寿命化	下田市						471.1		H28
1-A1-7	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水 水処理 汚泥処理	改築	下田浄化センター、ポンプ場施設耐震補強	建築・土木施設の耐震化	下田市						288.0		総合地震
											合計	759.1						
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27				
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考						

(様式6) 社会資本総合整備計画(参考図面)

